

2. Entwässerung und Leitungsverlegungen

2.4 Stromleitungen

Nr.	Plan	Bezeichnung	Situation / Konflikt	Regelung	Eigentümer
		Brenneckestraße			
2.4.001	16.1	0+080 – 0+155	vorh. Leitung 3x16 Lu aB verläuft im nördlichen Seitenbereich, nördlich des Zaunes bzw. der Mauer auf privatem Grundstück	Mittelspannungsleitung 3x16 Lu aB ist außer Betrieb Demontage der Leitung 3x16 Lu aB (mittels Schachtschein durch SWM / AN schneiden und demontieren)	SWM
2.4.002	16.1	0+145	geplante Rechtsabbiegespur quert vorh. Leitungen NAYY-J 4x150 1kV (1998) aB und NAYY-J 4x185 1kV (1998) aB	Niederspannungsleitung NAYY-J 4x150 1kV (1998) aB und NAYY-J 4x185 1kV (1998) aB sind außer Betrieb Verlängerung der Querungen bis in den nördlichen Gehweg der Brenneckestraße mittels Schutzrohre (2x DN 110 PVC) für 1 kV Kabel (gem. Planungsskizze von SWM übernommen)	SWM
2.4.003	16.1	1+145 – 0+171	geplante Rechtsabbiegespur bzw. veränderter Einmündungsradius liegt im Bereich der vorh. Leitungen NAYY-J 4x150 1kV (1998) aB und NAYY-J 4x185 1kV (1998) aB	Niederspannungsleitung NAYY-J 4x150 1kV (1998) aB und NAYY-J 4x185 1kV (1998) aB einschl. der Schutzrohre sind außer Betrieb Demontage der Leitungen NAYY-J 4x150 1kV (1998) aB und NAYY-J 4x185 1kV (1998) aB einschl. der Schutzrohre (Material nicht bekannt) nur im Baubereich (mittels Schachtschein durch SWM / AN schneiden und demontieren)	SWM